



Plats och tid	Kommunhuset, Svalöv, kl 09.02-10.18
Beslutande	Marie Irlblad (C) (distans) A Jörgen Persson (SD), tjug ers för Andrej Nilsson (SD) (distans) Johan Wigrup (C), tjug ers för Annie Karlsson (S) (distans) Stefan Pettersson (M), ordförande Sten Schmidt (SD), tjug ers för Mats Hannander (SD) (distans) Åke Jonsson (KD) (distans) Niklas Bohn (S) (distans)
Ej tjänstgörande ersättare	Agneta Sörensson (M) (distans) Jonas Lindholm (L) (distans)
Insynsplatser	Charlotta Eldh (MP) (distans)
Övriga deltagare	Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef Dragana Založnik, ekonom (distans) Mats Norberg, NSVA (distans) Åsa Peetz, NSVA (distans) Ulf Thysell, NSVA (distans) Sara Rävås, nämndsekreterare



Utses att justera Niklas Bohn (S)

**Justeringens tid
och plats** Kommunledningskontoret, 2021-04-09 kl. 12.00

**Justerade
paragrafer** §§ 72-73

Sekreterare

.....
Sara Rävås

Ordförande

.....
Stefan Pettersson (M)

Justerare

.....
Niklas Bohn (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2021-04-09

Anslaget under tiden

**Förvaringsplats
för protokollet** Kommunledningskontorets närarkiv

Underskrift

.....
Sara Rävås



SVALÖVS KOMMUN

§ 72 Beslutad ärendelista

§ 73 Investeringsbudget VA (NSVA) för 20214

Justerare

Utdragsbestyrkande



Dnr SBN 295-2021

§ 73 Investeringsbudget VA (NSVA) för 2021

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Informationen från NSVA rörande rapport och åtgärdsplan för projekt Rönnebergsvägen-Onsjövägen noteras.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

1. Projektet "Rönnebergsvägen-Onsjövägen" fortsätter enligt plan även att tilläggsanslaget ännu inte är beslutat då det är för stora konsekvenser att avsluta projektet i förtid.
2. NSVA uppdras att återkomma med justerade investeringsvolymerna för 2021 samt i Affärsplan 2022-2024 revidera investeringsvolymerna från tidigare Affärsplan för 2021-2023 för att minska de ekonomiska konsekvenserna av överdraget 2021.

Sammanfattning av ärendet

Utifrån de tilldelade investeringsramar fastställda av kommunfullmäktige 2020-11-30, § 229, som bl.a. innehåller investeringsramarna för VA (NSVA) baserat på affärsplan från NSVA, budget 2021 plan 2022-23 har det kommit förvaltningen till kännedom 2021-03-15 att budgeten för 2021 inte kommer att innehållas. Det är ett specifikt projekt, Rönnebergsvägen/Onsjövägen som drar rejält över budget.

Samhällsbyggnadsnämnden har därför fattat ett antal beslut enligt protokoll daterat SBN 210324 § 43 - Investeringsbudget VA (NSVA) för 2021 där NSVA fick i uppdrag att återkomma med rapport och åtgärdsplan för projektet. Denna rapport är nu klar och redovisas i PM angående Va projekt Rönnebergsvägen – Onsjövägen daterat 2021-04-06.

Utifrån denna rapport aviseras att utöka va-budgeten för "Rönnebergsvägen-Onsjövägen" med 7 500 000 kr är nödvändigt. Anledningar är bl.a. ytterligare utgiftsökning såsom omfattningsökning, krock med ledningar i samband med dammanläggning, bristfällig projekteringshandling, entreprenörens strategi för att omöjliggöra uppsägning av á-priser, hårdare krav än väntat från Trafikverket och kommun gällande tillgänglighet för trafik, ej tidigare kända ledningar som hanteras i samband med schakten samt bredare schakt än planerat då de geotekniska förhållandena är sämre än förutspått.

Då det fortsatt råder oklarheter inom detta projektets ekonomiska status utifrån 2020 års utfall, de prognoser som finns för dagen och hur det kommer påverka NSVA :s Affärsplan 2022-2024 behövs rådrum för att säkerställa beloppet på kommande tilläggsanslag för projektet och ev. andra konsekvenser.

Trots denna tidsperiod innan beslut är det för stora konsekvenser att avsluta projektet i förtid för att prioritera om till en senare Affärsplan för en etapp 3. Ett

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



förtida avslut av projektet skulle enligt kalkyl ha minskat slutprognos för projektet med 3,64 MSEK.

Samt är det av stor vikt att projektet kan slutföras enligt plan för att inte påverka 3:e man och Trafikverkets väg vid ytterligare ett tillfälle. Utöver detta harmoniserar slutförandet med öppnandet av järnvägsstation samt med delar av de exploateringsplaner som finns i Lantlyckan från vilket spillvatten och dagvatten leds till dessa nylagda ledningar, dimensionerade efter dessa förutsättningar.

Representanter från NSVA informerade om ärendet vid sammanträdet och lämnade sedan mötet vid behandling av beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-06
PM angående Va projekt Rönnebergsvägen – Onsjövägen daterat 2021-04-06.
Bilaga 1 beslutsprocess VA investeringar uppdaterad 2015-03-24
Bilaga 2 investeringsprocess VA Svalöv 2015-12-07
Bilaga 3 VA-utredning Rönnebergsvägen – Onsjövägen 2018-02-04

Förslag till beslut på sammanträdet

Stefan Pettersson (M): 1. Informationen från NSVA rörande rapport och åtgärdsplan för projekt Rönnebergsvägen-Onsjövägen noteras.

Stefan Pettersson (M) förslag till kommunstyrelsen: 1. Projektet "Rönnebergsvägen-Onsjövägen" fortsätter enligt plan även att tilläggsanslaget ännu inte är beslutat då det är för stora konsekvenser att avsluta projektet i förtid. 2. NSVA uppdras att återkomma med justerade investeringsvolymerna för 2021 samt i Affärsplan 2022-2024 revidera investeringsvolymerna från tidigare Affärsplan för 2021-2023 för att minska de ekonomiska konsekvenserna av överdraget 2021.

Beslutsgång

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt dessa.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MSDG, DAZK, MSWN)

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------